

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称： 柳城县达界农牧有限公司肉猪养殖项目
项目代码： 2019-450222-03-03-015211
建设地点： 柳城县太平镇木界村民委二贤屯
验收单位： 柳城县达界农牧有限公司

2021年05月30日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	柳城县达界农牧有限公司肉猪养殖项目	行业类别	其他类型项目
主管部门 (或主要投资方)	柳城县达界农牧有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	柳城县水利局 柳城水利复字【2020】26号，2020年3月12日		
水土保持方案变更 批复机关、文号及 时间	\		
水土保持初步设计 批复机关、文号及 时间	\		
项目建设起止时间	项目于2020年1月开工，2020年6月完工，工期6个月。		
水土保持方案编制 单位	广西伟辉生态工程咨询有限公司		
水土保持初步设计 单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	柳城县达界农牧有限公司		
水土保持监理单位	柳城县达界农牧有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	广西同富工程技术咨询有限公司		

二、验收意见

根据自治区水利厅关于印发《广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法等3个管理办法的通知》（桂水规范[2020]4号）的规定，2021年05月30日，柳城县达界农牧有限公司在柳城县太平镇木界村民委二贤屯主持召开了柳城县达界农牧有限公司肉猪养殖项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位柳城县达界农牧有限公司，水土保持设施验收报告编制单位广西同富工程技术咨询有限公司，以及主体设计的代表和特邀专家，参会人员合计7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表察看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施自验情况和水土保持设施验收情况的汇报，经质询、讨论，形成了柳城县达界农牧有限公司肉猪养殖项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

柳城县达界农牧有限公司肉猪养殖项目位于柳城县太平镇木界村民委二贤屯，项目地理位置中心坐标为东经109°25'35.6"、北纬24°40'24.4"，项目由柳城县达界农牧有限公司建设，属新建建设类项目。项目总用地面积66hm²，总建筑面积4600m²（包括1栋办公宿舍楼，肉猪养殖猪舍3栋，1栋仓库车间，沼气池2个），容积率为0.70，总建筑密度为69.52%，绿地面积为0.13hm²，配套安装工程，给排水工程，电气工程等。

本工程开挖土石方总量约0.52万m³（含表土剥离0.04万m³），回填土石方总量为0.52万m³（含绿化覆土0.04万m³），无永久弃

方。项目总投资 500 万元，其中土建投资 300 万元，资金来源业主自筹。项目已于 2020 年 1 月开工，2020 年 6 月完工，工期 6 个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2020 年 3 月 12 日，柳城县水利局以《关于柳城县达界农牧有限公司肉猪养殖项目水土保持方案的批复》（柳城水利复字【2020】26 号）对本项目水土保持方案进行了批复。

本项目水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目设计及施工过程中无重大变更情况。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

根据业主提供的资料及了解，本项目未进行初步设计。

（四）水土保持监测情况

根据生产建设项目水土保持有关规定，本项目可不开展监测工作。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2021 年 5 月，柳城县达界农牧有限公司委托广西同富工程技术咨询有限公司编制《柳城县达界农牧有限公司肉猪养殖项目水土保持设施验收报告》；报告于 5 月底编制完成。验收报告主要结论为：工程建设产生的人为水土流失得到了有效控制，扰动和损坏的土地得到了恢复和治理，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中水土流失治理度为 92.86%，土壤流失控制比为 1.0，表土保护率 89.49%，林草植被恢复率为 92.86%，林草覆盖率为 19.69%，不涉及渣土防护率计算，各项指标达到了方案制定的目标要求。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保

持功能，同意组织验收。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为本项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设单位进一步加强水土保持设施管护，保证其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	林高扬	柳城县达界农牧有限公司	法人	林高扬	建设单位
成员	周世旺	柳城县达界农牧有限公司	经理	周世旺	建设单位
	邓德林	广西同富工程技术咨询有限公司	助工	邓德林	验收报告编制单位
	韦文新	柳城县达界农牧有限公司	副经理	韦文新	监理单位
	莫义鑫	广西伟辉生态工程咨询有限公司	助工	莫义鑫	水土保持方案编制单位
	陆能	柳城县达界农牧有限公司	经理	陆能	施工单位
	李发	广西水土保持学会	高工	李发	专家