

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称： 富川县腾建商品混凝土项目

项目代码： 2020-451123-30-03-042365

建设地点： 富川县葛坡镇宅祥村委老屋地

验收单位： 富川腾建混凝土有限公司

2021年7月24日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	富川县腾建商品混凝土项目	行业类别	其他类型项目
主管部门 (或主要投资方)	富川腾建混凝土有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	富川瑶族自治县水利局 富水许可决[2021]7号、2021年3月15日		
水土保持方案变更 批复机关、文号及 时间	\		
水土保持初步设计 批复机关、文号及 时间	\		
项目建设起止时间	本项目实际建设期共7个月，为2020年11月~2021年5月。		
水土保持方案编制 单位	广西伟辉生态工程咨询有限公司		
水土保持初步设计 单位	/		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	富川腾建混凝土有限公司		
水土保持监理单位	/		
水土保持设施验收 报告编制单位	广西同富工程技术咨询有限公司		

二、验收意见

根据自治区水利厅关于印发《广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法等3个管理办法的通知》（桂水规范[2020]4号）的规定，富川腾建混凝土有限公司于2021年7月24日在富川县葛坡镇宅祥村委老屋地建设范围内主持召开了富川县腾建商品混凝土项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位（包括水土保持施工单位）富川腾建混凝土有限公司，水土保持方案编制单位广西伟辉生态工程咨询有限公司，水土保持设施验收报告编制单位广西同富工程技术咨询有限公司，以及特邀专家等，参会人员合计6人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表察看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施自验情况和技术评估情况的汇报，经质询、讨论，形成了富川县腾建商品混凝土项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

富川县腾建商品混凝土项目位于富川县葛坡镇宅祥村委老屋地，项目地理位置中心坐标为东经111°16′53.2″、北纬24°55′13.8″。项目建设区东侧毗邻538国道，交通较便捷。

富川县腾建商品混凝土项目为新建建设类项目，行业类别为其它类型项目，项目代码：2020-451123-30-03-042365。项目占地面积1.1333hm²（17亩），规划建设商品化混凝土生产线2条，建设1栋1层临时板房建筑，建筑面积550m²，配套建设场地硬化、道路、绿化、围墙、停车位、电力通信等工程。工程总占地面积1.13hm²

(均为临时占地)，其中生产区占地面积 0.75hm²，办公生活区占地面积 0.31hm²，水系区占地 0.07hm²。本项目建设共开挖土石方量为 0.10 万 m³，回填土石方量为 0.10 万 m³，无借方，无弃方。项目总投资 2800 万元，土建投资 650 万元，资金来源于自筹，建设时间为 2020 年 11 月至 2021 年 5 月，工期为 7 个月。

(二) 水土保持方案批复情况(含变更)

2021 年 3 月 15 日，富川瑶族自治县水利局以《富川县腾建商品混凝土项目水土保持方案报告表行政许可决定书》(富水许可决[2021]7 号)对本项目水土保持方案进行了批复。

本项目水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目设计及施工过程中无重大变更情况。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目无水土保持初步设计和施工图设计。

(四) 水土保持监测情况

根据生产建设项目水土保持有关规定，本项目可不开展水土保持监测工作。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

2021 年 7 月，富川腾建混凝土有限公司委托广西同富工程技术咨询有限公司编制完成了《富川县腾建商品混凝土项目水土保持设施验收报告》。自验主要结论为：建设单位基本按照水土保持方案实施了水土保持防治措施，工程建设产生的人为水土流失得到了有效控制，扰动和损坏的土地得到了恢复和治理，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中项目水土流失治理

度为 98.50%，土壤流失控制比为 1.0，渣土防护率 99.52%，林草植被恢复率为 99.29%，林草覆盖率为 12.51%，各项指标达到了方案制定的目标要求。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能，同意组织验收。

本项目工程水土保持设置设计及布局合理，工程质量达到了设计标准。经建设单位自评、复核及认定，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由富川腾建混凝土有限公司进行维护。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件；验收组认为该项目水土保持设施验收合格，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1.建设单位应加强防治责任范围内的巡查和监测，保障稳定安全。

2.建设单位进一步加强水土保持设施管护，保证其正常运行和发挥效益。

3.建设单位应及时对植物长势不佳、存在裸露的区域进行补植；同时在今后运行过程中加强管理，进行必要的抚育，提高林草覆盖率，创造良好的生态环境。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长		富川腾建混凝土有限公司			建设单位
成员		富川腾建混凝土有限公司			建设单位
		广西同富工程技术咨询有限公司			验收报告编制单位
		广西伟辉生态工程咨询有限公司			水土保持方案编制单位
		富川腾建混凝土有限公司			施工单位
		广西水土保持学会			专家