前言

宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目的实施可以满足满足经济社会发展对膨润土矿资源的需求,同时也可解决当地就业问题,提高当地居民的生活水平,对当地居民脱贫致富奔小康起到积极的促进作用。因此,该项目的建设是可行的、必要的。本项目符合宾阳县总体规划。宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目的建设单位是宾阳县陈岭膨润土有限公司(以下简称"建设单位")。

宾阳县陈岭膨润土矿位于宾阳县县城宾州镇北东 50°方位,直距约 11 km处,矿区地理坐标:东经 108°54′30″~108°55′51″北纬 23°16′22″~23°17′00″,行政隶属宾州镇三韦村委会陈岭村管辖。矿区与宾州镇有简易公路相通,东至黎塘31km,南至南宁 90km,均有二级公路相通,交通十分便利。

本项目由宾阳县陈岭膨润土有限公司投资建设,项目总投资 2000 万元,其中土建投资 2000 万元,均为建设单位自筹;矿山开采规模 6 万 t/a;矿山建设期实际总扰动地面面积为 2.88hm² (其中堆矿场区 1.37hm²,生活及配套区 0.2hm²,矿山道路区 1.15hm²,临时堆土场 0.16hm²),由于矿山建设期期间尚未开采作业,故露天露天开采区不纳入本次水土流失防治标准统计计算;本项目实际建设期共 6 个月,2016 年 4 月~2016 年 9 月。

矿区及外围于70年代初期由广西地矿局区域地质测量队完成了1:20万比例尺区域地质矿产调查,对区域地层、岩石、构造进行了较详细研究,但对该膨润土矿未作过评价:

1994年中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队对该矿区开展了普查—详查地质工作:

2009年6月广西有色勘察设计研究院对该矿区进行储量核实工作,提交了《广西宾阳县陈岭膨润土矿矿产资源储量核实报告》;

2015年9月,广西中南地质勘查有限公司编制的《宾阳县陈岭矿区膨润土矿资源储量核实报告》(2015年9月编制完成并通过评审);

2015年12月,广西宏亚设计咨询有限责任公司(原广西壮族自治区工业设计院)编制了《宾阳县陈岭膨润土矿(6万吨/年扩建项目)开采设计》并于2015年12月16日宾阳县发展和改革局对该项目《关于给予宾阳县陈岭膨润土开采60000t/a项目备案的通知(内资项目)》(宾发改登字[2015]97号);

2020年1月,中化地质矿山总局广西地质勘查院编制完成《广西宾阳县陈岭矿区膨润土矿2019年度矿山储量年报》;

2021年2月,中化地质矿山总局广西地质勘查院编制完成《广西宾阳县陈岭矿区膨润土矿2020年度矿山储量年报》;

2016年1月,宾阳县陈岭膨润土有限公司委托广西北海水电勘测设计院有限公司完成了《宾阳县陈岭膨润土有限公司宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目水土保持方案报告书》(报批稿),并通过审批,2016年1月13日取得宾阳县水利局颁发的《关于宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目水土保持方案的批复》(宾水利[2016]9号)。

工程水土保持监测的主要目标是:对水土流失动态实施监测分析,为水土流失防治提供依据;对水土保持措施及其效果进行评级,为水土保持管护提供依据;对水土流失防治效果进行评价,为工程行政验收和管理运行提供依据。

本项目水土保持监测主要以巡查监测的监测方法为主。在各防治责任区进行全面调查和巡查,监测工程施工对土地的扰动情况的处理情况、水土保持工程实施情况、水土保持工程的稳定完好情况等。

宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目(建设期)水土流失防治体系已建成,对防治水土流失、保护水土资源和宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目(建设期)的安全运行发挥了巨大的作用。宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目(建设期)水土流失防治总体上达到了水土保持方案确定的防治目标。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《<中华人民共和国水土保持法>实施条例》和水利部第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、水利部187号文《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》和水利部办水保[2015]247号文《水利部办公厅关于贯彻落实国发[2015]58号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》等法律、法规和文件的规定,宾阳县陈岭膨润土有限公司(以下简称"我公司")自行开展矿山水土保持监测工作。通过查阅水土保持方案报告书、施工组织设计、施工技术总结、监理报告和相关图片等资料,并结合现场调查推算本项目工程建设扰动土地面积、水土流失情况及水土保持工程建设等情况,开展水土保持效果监测。我公司经认真分析研究,于2022年1月编制完成《宾阳县陈岭膨润土开采60000t/a项目(建设期)水土保持监测总结报告》。

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标													
项目名称 宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目(建设期)													
		建设内容包括堆矿场区、			建设单位		宾阳县陈岭膨润土有限公司						
建	设	生活及配套区、矿山道路			建设地点		宾阳县宾州镇						
及 内 及 模		区、临时堆土场等4个分			流域管理机								
		区修建基建设施及水土保持措施,采矿规模为6万			工程投资		本项目总投资 2000 万元,其中土建投资 200 万元, 均为建设单位自筹						
		t/a, 开采深度自 +115m~+78m	丁和		程总工其	本项目实际建设期共6个月,2016年4月~2016 年9月							
水土保持监测指标													
		 塩测単位	宾阳县	-陈岭膨 限公司	令膨润土有		联系人	黄崇税/15289685629					
	自然		低山丘陵均					 示准		二级			
					(设施)		监测指标		监测方法(设施)			· 施)	
监测内	1 才	1 水土流失状况监 地面观测、											
	3 本	大土保持措施情 况监测	资料分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			防治措施		资料分析、地面观测			面观测	
容	5 本	火土流失危害监 测	}	地面观测	<u> </u>		水土流失	500t/ (km²·a)					
方案设计防治责任 2.91hm² (其中项目建设区面积 土壤容许流										a)			
建	建设期立际完成水上			1.45 万 ;		1.1	水土流失	50	500t/ (km²·a)				
				程 0.08h	08hm², 临时土质排水沟 1586m, 临时沉沙池 3 座, 彩条布覆盖								
		分类指标	目标 值(%)	达到 值 (%)			实际监测数量						
监测结论	防治效果	扰动土地整 治率(%)	95	98.89	防治措法面积	施	0.24hm ²	永 筑 被 便 积	2.608hm ²	地 <i>,</i> 积(动总不天 王面含 天子)	2.88hm ²	
		水土流失总 治理度(%)	87	88.24	建设期防治面积(不含区)		含露天开采	2.88hm ²	水土流失為 积	水土流失总面积		88hm²	
		土壤流失控制比	1.0	1.0	工程才		施面积	$0.16m^2$	容许土壤流量	容许土壤流失 量 500t/((km²·a)	
		拦渣率(%)	95	/			面积 (不含 采区)	0.08hm ²	监测土壤流 情况	左测土壤流失 情况 500t/(kn		(km²·a)	
		林草植被恢 复率(%)	97	/	可恢复	林茸	草植被面积	0.09hm ²	林草类植被面 积 0.08		08hm²		
		林草覆盖率 (%)	22	/									
	水土保持治理达 标评价 各项指标基本达到预定目标												

	总体结论	本工程水土保持措施总体布局合理,基本完成了工程设计和水土保持方案所要求的水土流失防治的任务,水土保持设施工程质量合格,水土流失得到有效控制,项目区生态环境得到根本改善。经试运行,未发现重大质量缺陷,水土保持工程运行情况基本良好,达到了防治水土流失的目的,整体上已具备较强的水土保持功能,能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。
主	三要建议	建议建设单位继续作好水土保持植物措施的实施工作,对已实施的植物措施进议行补植和养护,控制区域水土流失的发生。生产区有裸露的情况,建议对裸露边坡及地表进行补植补种。

注:由于矿山目前露天开采区还未开采结束,故露天开采区不纳入本次水土保持设施验收防治责任范围,同时不纳入水土流防治目标统计计算。

7 结论

7.1 水土流失动态变化

本项目建设期建设扰动面积为 2.88hm² (不含露天开采区面积),由于本项目为采矿项目,扰动活动从工程开工建设一支持续到现在。施工建设活动引起的水土流失主要发生在场地建设,裸露区域在雨季形成重要土壤流失源。由于本项目未闭矿,除露天开采区域一直开采作业,根据土壤流失动态监测结果,在 2016年 9月,随着各项水土保持设施的建设完成,其他项目建设区域水土流失逐渐降至轻度,植物措施的水土流失防治功效逐渐发挥出来,土壤流失量降低至容许土壤流失量。

7.2 水土保持措施评价

通过现场勘查各项措施运行效果、量测外观尺寸,项目区内各项工程措施实施情况良好,运行稳定。区内排水沟按设计尺寸进行施工,保存较完整,无坍塌、裂缝现象。各项工程措施的有效实施对项目区内土体的保护及为后续的植物措施的落实发挥了良好的水土保持作用。

水土保持植物措施有:绿化工程 0.08hm²。通过沿线巡视以及典型植被样地调查,各防治分区扰动地表基本完成植被绿化工作。

水土保持临时措施有:临时土质排水沟 1586m,临时沉沙池 3 座,彩条布覆盖 1400m²。项目水土保持临时措施主要是针对项目区内易发流失部施工期布设了有效的临时防护措施,减轻了项目工程施工扰动对外界造成的影响,有效减轻了项目水土流失。

工程建设期间,建设单位基本按照水土保持方案设计及水土保持相关规定要求于各扰动地表区域实施完成绿化工程、临时土质排水沟、临时沉沙池、彩条布覆盖等防护措施,工程建设期间可能产生的水土流失得到有效控制。经分析,施工期间实施完成各项临时防护措施实施数量、类型基本满足工程建设水土流失防治实际需求,尺寸、规格满足水土保持要求,能达到因地制宜的防治工程建设区域水土流失的目的。

宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目(建设期)在施工过程中已经采取了一定量的水土保持措施,水土保持工程质量良好,各项措施现已初步发挥效益,总

体看该工程建设单位对水土保持工程比较重视,基本按照批复的《宾阳县陈岭膨润土开采 60000t/a 项目水土保持方案报告书》(报批稿)的要求施工,基本完成了批复文件确定的防治任务,基本达到水土保持方案设计要求。

7.3 存在问题及建议

1.存在问题

根据监测过程中掌握的情况,监测单位从项目治理的实际出发,总结出存在的问题,同时针对问题提出相应的整改建议,供建设单位和其他相关部门参考。 本工程主要存在的问题如下:

- (1)项目建设区内部分绿化工程成活率偏低,出现植被稀疏现象,建议对其补植补种。
- (2) 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持措施管护工作,明确组织机构、人员和责任,确保水保设施完好并长期发挥作用,防止发生新的水土流失。
- (3) 总结水土保持工程实施的经验和教训,为运行期水土保持工程的维护提供指导。
- (4)运营管理单位组织管理人员加强水土保持知识的学习,树立人与自然的和谐共处的良好生态意识,为水土保持工程长期稳定运行并发挥效益提供人员和技术保障。

2.建议

- (1) 总结水土保持措施实施的经验和教训,为运行期水土保持措施的维护 提供指导,同时加强对水土保持设施的管理维护和植物养护,确保其发挥长远水 土保持效益。
- (2)组织管理人员加强水土保持知识的学习,树立人与自然和谐共处的良好生态意识,为水土保持工程长期稳定运行并发挥效益提供人员和技术保障。
- (3) 本工程基建工程施工结束后才开展水土保持监测,施工期水土流失情况只能通过施工及监理记录了解,后续工程开工前应及时开展水土保持监测,确保监测工作全程实施。

7.4 综合结论

根据开展水土保持监测得知,本工程实施的水土保持措施总体布局合理,基本按照已批复的水土保持方案完成了建设期的水土流失防治任务,水土保持工程

质量合格,水土流失得到有效控制。

本工程水土保持措施总体布局合理,基本完成了工程设计和水土保持方案所要求的水土流失防治的任务,水土保持设施工程质量合格,水土流失得到有效控制,项目区生态环境得到根本改善。

经试运行,未发现重大质量缺陷,水土保持工程运行情况基本良好,达到了防治水土流失的目的,整体上已具备较强的水土保持功能,能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

在后续的生产运行期,建设单位应适时加大项目区的植被种植面积,加强抚育管护工作,尽量提高项目区植被覆盖率。同时继续做好水土保持监测工作,并积极配合水行政主管部门 开展水土保持监督检查工作。